

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	90000	90000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320923-CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	11	11	0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	36.36%	7	63.64%	36.36%	63.64%
		Meta financier	425526.02	425526.02		Ejecución fina	29651	29651	29651	48003.03	136956.03	32.19%	219668.03	51.62%	32.19%	51.62%
320990-FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Hectarea	Meta física	11	11	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	36.36%	8	72.73%	36.36%	72.73%
		Meta financiera	425526.02	425526.02	0	Ejecución financiera	29651	29651	29651	48003.03	136956.03	32.19%	219668.03	51.62%	32.19%	51.62%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	5.53	1	0	Ejecución físic	0	0	0	0.50	0.50	50%	0.50	50%	9.04%	9.04%
		Meta financier	13904003.20	13904003.20		Ejecución fina	80314	405314	409867.49	1686001.1	2581496.64	18.57%	2961864.38	21.3%	18.57%	21.3%
315262-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	75.40	75.40	58%	75.40	58%	58%	58%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	100000	20%	20%	20%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
315229-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTIAC, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	118.30	118.30	91%	118.30	91%	91%	91%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	100000	20%	20%	20%
315266-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECHIK PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315267-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHUNES PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	104	104	80%	104	80%	80%	80%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	100000	20%	20%	20%
315236-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	111.80	111.80	86%	111.80	86%	86%	86%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	100000	20%	20%	20%
315240-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAYES PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	67.60	67.60	52%	67.60	52%	52%	52%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	20%	100000	20%	20%	20%
318115-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUMBRE CAMINO HACIA EL CEMENTERIO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	125	125	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	481421	481421	0	Ejecución financiera	0	0	0	96284.20	96284.20	20%	96284.20	20%	20%	20%
325156-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, CENTRO (FLAVIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	140	140	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325443-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321062-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321042-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321054-CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324911-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE ATRAS DEL INSTITUTO COLONIA LOS CIPRECES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	50	50	0	Ejecución física	25	25	0	0	50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	350000	0	0	350000	100%	350000	100%	100%	100%
320936-DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Plano	Meta física	40	40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325165-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CHOQUI PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324697-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL RASTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324895-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA DEL PUENTE AL EMPEDRADO PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ERMEREGILDO PARAJE CHICORRAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321013-APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	128400	128400	0	Ejecución financiera	15600	15600	15600	0	46800	36.45%	81400	63.4%	36.45%	63.4%
326651-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR XEJUYUP O AUTOPISTA XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325133-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	115	115	100%	115	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	250000	250000	100%	250000	100%	100%	100%
325121-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	90	90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
325698-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325129-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE XESOCOP (EULOGIO GUOX) ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	115	0	115	100%	115	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	250000	0	250000	100%	250000	100%	100%	100%
325105-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	90	90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
325714-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	90	90	100%	90	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
325714-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL D	Metro lineal	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
325645-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES, PARAJE PAXULHAJ , ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321026-CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	552308.75	552308.75	0	Ejecución financiera	39714	39714	67533.59	39716.95	186678.54	33.8%	295246.54	53.46%	33.8%	53.46%
325752-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES PARA OFICINA COMITÉ DE AGUA PARAJE CHUINIMÁ, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321067-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Galon	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física	0	0	2557	0	2557	12.79%	8757	43.79%	12.79%	43.79%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	76733.90	0	76733.90	12.79%	263933.64	43.99%	12.79%	43.99%
324906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	125	125	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324905-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRE CARRETERA HACIA LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	170	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
325758-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES (COMPRA DE TUBOS) ENTRADA CASTILLO A LINEA CALEL, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	30	30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	30	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
325117-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHUINIMÁ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324994-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA A VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	666873.45	666873.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325164-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHUITRUBALA, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	90	90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
324902-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHORRAX PARAJE LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326083-APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES COMPRA DE TUBOS PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	12	12	0	Ejecución física	12	0	0	0	12	100%	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	25000	0	0	0	25000	100%	25000	100%	100%	100%
325119-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAMBICHA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	2.67%	324	21.6%	2.67%	21.6%
		Meta financiera	5201243.13	5201243.13		Ejecución fina	165538.55	165538.55	165541.60	22734.59	519353.29	9.99%	623309.29	11.98%	9.99%	11.98%
320858-APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	241736.13	241736.13	0	Ejecución financiera	10730.55	10730.55	10730.55	13634.59	45826.24	18.96%	63862.24	26.42%	18.96%	26.42%
320782-CAPACITACION TALLER (ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	95501	95501	95502	0	286504	95.5%	300000	100%	95.5%	100%
325163-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320720-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	286000	286000	0	Ejecución financiera	58408	58408	58410.05	0	175226.05	61.27%	245350.05	85.79%	61.27%	85.79%
320811-APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	107400	107400	0	Ejecución financiera	899	899	899	9100	11797	10.98%	14097	13.13%	10.98%	13.13%
330594-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
295466-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	680	680	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2966107	2966107	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324916-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	250000	250000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326116-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326386-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6294160	4937494		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315253-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Familia	Meta física	120	120	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4169160	2812494	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326007-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMPIEZA DE POZO MECANICO SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324375-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Metro	Meta física	305	305	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2100000	2100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326439-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CHITINACHO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución físic	1	1	1	2	5	33.33%	10	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financier	1730732.09	1730732.09		Ejecución fina	258958.36	258957.36	258957.57	111381.67	888254.96	51.32%	1316506.96	76.07%	51.32%	76.07%
320905-APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1171465.58	1171465.58	0	Ejecución financiera	210846.36	210846.36	210846.36	73393.49	705932.57	60.26%	994288.57	84.88%	60.26%	84.88%
320904-APOYO SERVICIOS FONTANERIA, LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	559266.51	559266.51	0	Ejecución financiera	48112	48111	48111.21	37988.18	182322.39	32.6%	322218.39	57.61%	32.6%	57.61%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución físic	0	0	0	1	1	50%	1	50%	50%	50%
		Meta financier	799484.40	799484.40		Ejecución fina	0	0	403970.40	270514	674484.40	84.36%	674484.40	84.36%	84.36%	84.36%
326024-CONSERVACION CEMENTERIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO Y OTROS TRABAJOS ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
307979-CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINA DE COMITE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	60	40	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	674484.40	674484.40	0	Ejecución financiera	0	0	403970.40	270514	674484.40	100%	674484.40	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2024 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	100000	100000	0	Ejecución físic	1000	1000	1000	1000	4000	4%	24000	24%	4%	24%
		Meta financier	6700000	6700000		Ejecución fina	319491.95	319491.95	319491.95	120286.52	1078762.37	16.1%	1838382.37	27.44%	16.1%	27.44%
325021-MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO) CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325043-AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	333	333	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322782-APOYO CENTRO TURISTICO PAGO SALARIO PERSONAL HE INSUMOS BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2800000	2800000	0	Ejecución financiera	319491.95	319491.95	319491.95	120286.52	1078762.37	38.53%	1838382.37	65.66%	38.53%	65.66%
322825-MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal