

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic	375	375	375	375	1500	100%	1500	0100%	100%	0100%
		Meta financier	90000	90000		Ejecución fina	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%
320923-CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	11	11	0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	36.36%	11	100%	36.36%	100%
		Meta financier	425526.02	425526.02		Ejecución fina	97748	0	0	0	97748	22.97%	317416.03	74.59%	22.97%	74.59%
320990-FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Hectarea	Meta física	11	11	0	Ejecución física	3	0	0	0	3	27.27%	11	100%	27.27%	100%
		Meta financiera	425526.02	425526.02	0	Ejecución financiera	97748	0	0	0	97748	22.97%	317416.03	74.59%	22.97%	74.59%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	5.53	1	0	Ejecución físic	0	0	0	0.45	0.45	45%	0.95	95%	8.14%	17.18%
		Meta financier	14897324.20	14897324.20		Ejecución fina	3056916.2	480700	1535149.5	2659247.2	7732012.99	51.9%	10693877.37	71.78%	51.9%	71.78%
315262-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	54.60	0	0	0	54.60	42%	130	100%	42%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	400000	0	0	0	400000	80%	500000	100%	80%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
315229-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTIAC, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	11.70	0	0	0	11.70	9%	130	100%	9%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	400000	0	0	0	400000	80%	500000	100%	80%	100%
315266-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECHIK PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315267-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHUNES PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	26	0	0	0	26	20%	130	100%	20%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	400000	0	0	0	400000	80%	500000	100%	80%	100%
315236-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	18.20	0	0	0	18.20	14%	130	100%	14%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	400000	0	0	0	400000	80%	500000	100%	80%	100%
315240-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAYES PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	130	130	0	Ejecución física	62.40	0	0	0	62.40	48%	130	100%	48%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	400000	0	0	0	400000	80%	500000	100%	80%	100%
318115-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUMBRE CAMINO HACIA EL CEMENTERIO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	125	125	0	Ejecución física	125	0	0	0	125	100%	125	100%	100%	100%
		Meta financiera	481421	481421	0	Ejecución financiera	257560.23	0	0	0	257560.23	53.5%	353844.43	73.5%	53.5%	73.5%
325156-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, CENTRO (FLAVIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	140	140	0	Ejecución física	50	50	40	0	140	100%	140	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	120000	120000	120000	0	360000	90%	360000	90%	90%	90%
325443-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	50	50	20	0	120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	299720	0	299720	74.93%	299720	74.93%	74.93%	74.93%
321062-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANT	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
321062-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNIC	Vehiculo	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321042-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	1	1	1	1.50	4.50	75%	4.50	75%	75%	75%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	288105.51	0	288105.51	72.03%	288105.51	72.03%	72.03%	72.03%
321054-CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	6	6	0	Ejecución física	1	1	1	0.50	3.50	58.33%	3.50	58.33%	58.33%	58.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	90758.68	90758.68	60.51%	90758.68	60.51%	60.51%	60.51%
324911-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE ATRAS DEL INSTITUTO COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	350000	100%	0%	100%
320936-DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Plano	Meta física	40	40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325165-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR CHOQUI PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	45	45	0	0	90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	200000	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
324697-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL RASTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	100	100	70	0	270	90%	270	90%	90%	90%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	162000	0	0	648000	810000	90%	810000	90%	90%	90%
324895-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA DEL PUENTE AL EMPEDRADO PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	50	50	20	0	120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	66656	0	266624	0	333280	83.32%	333280	83.32%	83.32%	83.32%
325478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ERME	Metro lineal	Meta física	120	120	0	Ejecución física	28	28	28	30	114	95%	114	95%	95%	95%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
325478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ERMEREGILDO PARAJE CHICO	Metro lineal	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	80000	0	0	299960	379960	94.99%	379960	94.99%	94.99%	94.99%
321013-APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	128400	128400	0	Ejecución financiera	10700	10700	10700	14900	47000	36.6%	128400	100%	36.6%	100%
326651-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR XEJUYUP O AUTOPISTA XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325133-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	115	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250000	100%	0%	100%
325121-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	90	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%
325698-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física	0	45	0	0	45	100%	45	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	100000	0	0	100000	100%	100000	100%	100%	100%
325129-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE XESOCOP (EULOGIO GUOX) ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	115	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250000	100%	0%	100%
325105-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	90	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
324450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRE CARRETERA HACIA LA	Metro lineal	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	100000	0	0	375000	475000	95%	475000	95%	95%	95%
325758-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES (COMPRA DE TUBOS) ENTRADA CASTILLO A LINEA CALEL, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	30	30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	30	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
325117-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHUINIMÁ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	0	0	115	0	115	100%	115	100%	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	250000	0	250000	100%	250000	100%	100%	100%
324994-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA A VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	666873.45	666873.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325164-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHUITRUBALA, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	90	90	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	90	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%
324902-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHORRAX PARAJE LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326083-APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES COMPRA DE TUBOS PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	25000	100%	0%	100%
325119-CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
324900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAMBICHA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	115	115	0	Ejecución física	30	30	30	25	115	100%	115	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	70000	0	0	262500	332500	95%	332500	95%	95%	95%
335219-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHORRAX PARAJE LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	162	162	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	585000	585000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
338934-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TIERRA COLORADA, PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	115	115	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	408321	408321	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic	250	250	250	276	1026	68.4%	1350	90%	68.4%	90%
		Meta financier	6728462.13	6728462.13		Ejecución fina	3081419.5	115962.45	95312.50	142341.26	3435035.71	51.05%	4058345	60.32%	51.05%	60.32%
320858-APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	241736.13	241736.13	0	Ejecución financiera	0	0	0	46654.76	46654.76	19.3%	110517	45.72%	19.3%	45.72%
320782-CAPACITACION TALLER (ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%
325163-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320720-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	0	0	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	286000	286000	0	Ejecución financiera	20000	20649.95	0	0	40649.95	14.21%	286000	100%	14.21%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
320811-APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	107400	107400	0	Ejecución financiera	17000	17000	17000	17374	68374	63.66%	82471	76.79%	63.66%	76.79%
330594-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	1	Ejecución física	25	30	25	34.80	114.80	82%	114.80	82%	82%	82%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	78312.50	78312.50	78312.50	78312.50	313250	34.81%	313250	34.81%	34.81%	34.81%
295466-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	680	680	1	Ejecución física	680	0	0	0	680	100%	680	100%	100%	100%
		Meta financiera	2966107	2966107	1	Ejecución financiera	2966107	0	0	0	2966107	100%	2966107	100%	100%	100%
331553-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Persona	Meta física	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	590049	590049	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
338935-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	767170	767170	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
340711-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	58	58	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	170000	170000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	100	100	100	125	425	85%	425	085%	85%	085%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	120000	0	0	363180	483180	80.53%	483180	80.53%	80.53%	80.53%
324916-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	20	20	20	25	85	85%	85	85%	85%	85%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	120000	0	0	363180	483180	80.53%	483180	80.53%	80.53%	80.53%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	250000	250000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326116-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326386-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	120	120	0	Ejecución física	25	25	27	25	102	85%	102	085%	85%	085%
		Meta financier	6794160	5437494		Ejecución fina	25000	0	0	3134929	3159929	58.11%	3159929	58.11%	46.51%	46.51%
315253-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	120	120	1	Ejecución física	30	30	30	30	120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	4169160	2812494	1	Ejecución financiera	0	0	0	2455682.25	2455682.25	87.31%	2455682.25	87.31%	58.9%	58.9%
326007-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMPIEZA DE POZO MECANICO SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	25000	0	0	0	25000	100%	25000	100%	100%	100%
324375-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	305	305	1	Ejecución física	50	50	50	8.60	158.60	52%	158.60	52%	52%	52%
		Meta financiera	2100000	2100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	679246.75	679246.75	32.35%	679246.75	32.35%	32.35%	32.35%
332470-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAGUARDIA, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	100	100	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
326439-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CHITINACHO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución físic	1	1	1	2	5	33.33%	15	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1730732.09	1730732.09		Ejecución fina	110000	110000	110000	84218.13	414218.13	23.93%	1730725.09	100%	23.93%	100%
320905-APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1171465.58	1171465.58	0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	27170.01	177170.01	15.12%	1171458.58	100%	15.12%	100%
320904-APOYO SERVICIOS FONTANERIA, LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	559266.51	559266.51	0	Ejecución financiera	60000	60000	60000	57048.12	237048.12	42.39%	559266.51	100%	42.39%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución físic	0	0	0	1	1	50%	2	100%	50%	100%
		Meta financier	799484.40	799484.40		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	674484.40	84.36%	0%	84.36%
326024-CONSERVACION CEMENTERIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO Y OTROS TRABAJOS ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	100	100	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
307979-CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINA DE COMITE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	674484.40	674484.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	674484.40	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 14/01/2025 08:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	100000	100000	0	Ejecución física	1000	1000	1000	1000	4000	4%	28000	28%	4%	28%
		Meta financiera	6700000	6700000		Ejecución fina	0	0	0	961617.63	961617.63	14.35%	2800000	41.79%	14.35%	41.79%
325021-MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO) CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
325043-AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	333	333	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
322782-APOYO CENTRO TURISTICO PAGO SALARIO PERSONAL HE INSUMOS BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2800000	2800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	961617.63	961617.63	34.34%	2800000	100%	34.34%	100%
322825-MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal