

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Riqueza para Todos y Todas															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Empleo e inversión															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	SIN MED ASOCIADA															
Ampliación, construcción y mejoramiento carreteras terciarias	Kilometro	Meta física		5	0	Ejecución físic	0	0	0.60	1	1.60	32%	2.20	44%	0%	0%
		Meta financier	23787304	22787304		Ejecución fina	2416636.9	599803	499900.36	885258.17	4401598.49	19.32%	4401598.49	19.32%	18.5%	18.5%
344913-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERÍO CHONIMABAJ (CRECENCIO) ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	555	555	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344957-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR POJOY ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	740	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	199975.20	0	199975.20	99.99%	199975.20	99.99%	99.99%	99.99%
347972-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZIJ ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	199990.44	0	0	0	199990.44	100%	199990.44	100%	100%	100%
344949-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOJ ALDEA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
345031-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAXALCATÁ CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
345133-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EUSTAQUIO ALDEA PACHUCUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
347520-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMÁ (ANDRÉS) ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344962-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESIGUÁN ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
345863-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2592	2592	0	Ejecución física	0	0	0	1244	1244	47.99%	1244	47.99%	47.99%	47.99%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	340516.73	340516.73	48.65%	340516.73	48.65%	48.65%	48.65%
344882-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIPANQUÍ ALDEA TIERRA BLACA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	740	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
345027-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
338934-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TIERRA COLORADA, PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	680	680	0	Ejecución física	0				0	0%	680	100%	0%	100%
		Meta financiera	408321	408321	0	Ejecución financiera	81646.52	0	0	0	81646.52	20%	81646.52	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	292	292	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEULA SANTAON, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	292	292	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRANCHO ALDEA CH	Metro lineal	Meta física	292	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRANCHO ALDEA CH	Metro lineal	Meta financiera	1000000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344944-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
344817-CONSERVACION CAMINO RURAL ( DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOTUJ A CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	740	0	0	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
344838-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, SECTOR MICHICOJ, CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344863-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATEARIALES PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	833	0	0	0	833	100%	833	100%	100%	100%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	225000	0	0	0	225000	100%	225000	100%	100%	100%
344899-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL PARAJE XECHAUC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	370	370	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344987-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEALÁS ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345442-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
345442-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES ENTRADA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
347524-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION MATERIALES CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN PARAJE CHUINIMÁ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	185	185	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344851-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATEARIALES PARAJE COCHOCHINJUYUP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345047-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	400	433	0	0	833	100%	833	100%	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	250000	250000	0	0	500000	100%	500000	100%	100%	100%
345198-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ARRIBA SALÓN PARAJE ALDEA PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	400	433	0	0	833	100%	833	100%	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	349803	0	0	349803	69.96%	349803	69.96%	69.96%	69.96%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.	Metro lineal	Meta física	186	186	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	797983	797983	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335219-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHORRAX PARAJE LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	968	968	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	968	100%	0%	100%
		Meta financiera	585000	585000	0	Ejecución financiera	585000	0	0	0	585000	100%	585000	100%	100%	100%
345184-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	666	666	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345175-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RISCOS AL	Metro cuadrado	Meta física	833	833	0	Ejecución física	200	200	200	142	742	89.08%	742	89.08%	89.08%	89.08%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
345175-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RISCOS AL	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	99925.16	344741.44	444666.60	88.93%	444666.60	88.93%	88.93%	88.93%
345016-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES DONATO PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	740	0	740	100%	740	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	200000	0	200000	100%	200000	100%	100%	100%
344918-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, CENTRO ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1481	1481	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
347522-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	740	740	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344959-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	555	555	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
344904-CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIMUMUZ SECTOR PALOMOP ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	277	277	0	Ejecución física	227	0	0	0	227	81.95%	227	81.95%	81.95%	81.95%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	75000	0	0	0	75000	100%	75000	100%	100%	100%
352483-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	129	129	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	503000	503000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352522-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	255	255	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1003000	1003000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352508-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA	Metro lineal	Meta física	255	255	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
352508-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA	Metro lineal	Meta financiera	1003000	1003000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	255	255	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1003000	1003000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352537-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	255	255	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1003000	1003000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352542-MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	1.20	1.20	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5003000	5003000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
352495-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	129	129	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	503000	503000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
354768-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKÁ ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	282	282	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3814528.71	3814528.71		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345380-CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345507-MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1064528.71	1064528.71	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345457-CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345374-CONSTRUCCION SALON USOS MÚLTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345212-CONSTRUCCION SALON SALÓN USOS MÚLTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		500	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	40%	200	40%	0%	0%
		Meta financier	5304369	5304369		Ejecución fina	431473.64	0	0	0	431473.64	8.13%	431473.64	8.13%	8.13%	8.13%
340711-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	33.36	33.36	0	Ejecución física	33.36	0	0	0	33.36	100%	33.36	100%	100%	100%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
330603-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
331553-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	392	392	0	Ejecución física	392	0	0	0	392	100%	392	100%	100%	100%
		Meta financiera	590049	590049	0	Ejecución financiera	431473.64	0	0	0	431473.64	73.13%	431473.64	73.13%	73.13%	73.13%
336862-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1544320	1544320	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		1420	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3290251	3290251		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315253-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Familia	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1347341	1347341	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324375-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Metro cubico	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1642910	1642910	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345377-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACIÓN, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1503000	1503000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
330598-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHÓ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1503000	1503000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		22600	0	Ejecución física	2000	2000	2000	2000	8000	35.4%	15532	68.73%	0%	0%
		Meta financiera	10344508.88	10344508.88		Ejecución fina	10500	10500	10500	3614067.3	3645567.39	35.24%	6183540.89	59.78%	35.24%	59.78%
345794-CONSERVACION SERVICIOS INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Hectarea	Meta física	12500	12500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
345764-APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1632274	1632274	0	Ejecución financiera	0	0	0	909203.20	909203.20	55.7%	1529163.20	93.68%	55.7%	93.68%
346290-CONSERVACION SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	9	9	0	Ejecución física	1	1	1	0	3	33.33%	3	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	38005	38005	25.34%	38005	25.34%	25.34%	25.34%
346308-APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2848631.75	2848631.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	1006179.68	1006179.68	35.32%	1852780.68	65.04%	35.32%	65.04%
345836-DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIEANTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	497498	497498	71.07%	700000	100%	71.07%	100%
345618-CAPACITACION TALLER (ES) TALLERES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	687905	687905	98.27%	700000	100%	98.27%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
345905-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	9	9	0	Ejecución física	1	1	0	1	3	33.33%	3	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	79671.74	79671.74	19.92%	79671.74	19.92%	19.92%	19.92%
346270-CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	9	9	0	Ejecución física	1	0	1	1	3	33.33%	6	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	112272.27	112272.27	18.71%	227934.17	37.99%	18.71%	37.99%
345605-APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	552000	552000	0	Ejecución financiera	0	0	0	272832.50	272832.50	49.43%	394646.50	71.49%	49.43%	71.49%
346296-APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	140400	140400	0	Ejecución financiera	10500	10500	10500	10500	42000	29.91%	84000	59.83%	29.91%	59.83%
345623-APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	343021.60	343021.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	78763.60	22.96%	0%	22.96%
346294-CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Vehiculo	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
347500-FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	484347.20	484347.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	116525	24.06%	0%	24.06%
345621-APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2590	2.35%	0%	2.35%
346302-CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO SALARIO DE OPER	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**

Fecha y Hora: 2/09/2025 09:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
346302-CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICI	Mes	Meta financiera	733522.17	733522.17	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	221533	30.2%	0%	30.2%
345625-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL ( OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	710312.16	710312.16	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	157928	22.23%	0%	22.23%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal